

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Bad Rodach

- Photovoltaik (PV)
 Blockheizkraftwerk (BHKW)
 Wasserkraft
 Stromspeicher
 Netzersatzanlage
 Sonstiges

Vollständig auszufüllen!

Betreiber (Vertragspartner)

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Telefon: _____
 Email: _____

Anlagenanschrift

Straße: _____
 PLZ/Ort: _____

Errichter der Anlage

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ/Ort: _____
 Telefon: _____

Module und Wechselrichter

max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW
 Für PV-Anlagen (Modul-/Generatorleistung) P_{Agen} _____ kWp (maßgeblich für Einspeisevergütung)

Stromspeicher Speicherleistung kW _____ Speicherkapazität kWh _____

Umsetzung VDE-AR-N 4105 (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz)

- Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten ist vorhanden (ist mit der Anmeldung eingereicht worden)
 Konformitätsnachweis für den NA-Schutz ist vorhanden
 Bei zentraler NA-Schutz: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ ist erfolgreich durchgeführt
 Blindleistungsregelung $\cos \varphi = 1$
 Einstellwerte gemäß VDE-AR-N 4105 (Ländereinstellung) überprüft
 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu bzw. ab ist nicht relevant

