

Inbetriebsetzungsprotokoll einer „Steckerfertigen Erzeugungsanlage“ bis 600 W

für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz

- Bei Inbetriebsetzung vom Betreiber auszufüllen -

Inbetriebsetzung

Betreiber (Vertragspartner)

Anlagenanschrift

Name: _____

Straße: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Errichter der Anlage

Telefax: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Module und Wechselrichter

max. Scheinleistung S_{Amax} _____ VA max. Wirkleistung P_{Amax} _____ W

Für PV-Anlagen (Modul-/Generatorleistung) P_{Agen} _____ Wp

Umsetzung VDE-AR-N 4105 (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz)

- Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten ist vorhanden
- Zertifikat für den NA-Schutz ist vorhanden
- Einstellwerte gemäß VDE-AR-N 4105 (Ländereinstellung) überprüft

Anmerkungen

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenbetreiber, dass die Bedingungen nach DIN/VDE-Vorschriften sowie die VDEW-Richtlinien, insbesondere der VDEW-Richtlinie für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz erfüllt sind.

Der Betreiber verpflichtet sich, die Schutzeinrichtung stets in technisch einwandfreiem Zustand zu halten.

Bad Rodach, _____

Ort, Datum

(Anlagenbetreiber)

Vom Netzbetreiber bei Abnahme auszufüllen

Inspektion	ja	nein
Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufbau der Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schutzeinrichtungen	ja	nein
Ansprechen der Schutzeinrichtungen		
- Einphasiger Netzausfall bzw. Spannungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation	ja	nein
Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zählerstände

Vor Inbetriebnahme

Nach Inbetriebnahme

Zählernummer: _____
 Bezug: 1.8.0: _____
 Hochtarif 1.8.1: _____
 Niedertarif 1.8.2: _____
 Lieferung 2.8.0: _____

Zählernummer: _____
 Bezug: 1.8.0: _____
 Lieferung 2.8.0: _____

Termin kaufmännische Inbetriebnahme: _____ . _____ .20_____

- Erzeugungsanlage ohne Mängel
- Erzeugungsanlage mit Mängel Mängelschreiben

Bemerkung:

Bad Rodach, _____
 Ort, Datum

 (Netzbetreiber)